



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลน้ำก่ำ โทร ๐ ๔๒๐๕ ๙๒๘๕

ที่ นพ ๕๓๒๐๑/ ๒๑๖๕

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลน้ำก่ำ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ

๑. เรื่องเดิม

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในผลการดำเนินงานฯ

๓. กฎหมาย/ระเบียบ

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การติดตามการดำเนินงานเป็นไปตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงาน เห็นควรนำเรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ พร้อมทั้งปิดประกาศนี้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลและประกาศผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวรุต นาหุลปลา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

/เรียน ปลัดเทศบาล...

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลน้ำก่ำ

ความเห็น.....



(นางประภาภรณ์ ศรีทิน)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ

ความเห็น.....




(นายสิทธิพงษ์ แก้วภูมิแห่)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลน้ำก่ำ

ความเห็น/ข้อสั่งการนายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ

อนุมัติให้ทราบ



(นายภักดิ์สัน เสนอฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ



ประกาศเทศบาลตำบลน้ำก่ำ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลน้ำก่ำจึงขอประกาศผลการดำเนินการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลน้ำก่ำ ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ

น้ำก่ำน่าอยู่ เขตอุตสาหกรรม พัฒนาสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

ข. พันธกิจของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ

น้ำก่ำน่าอยู่ เขตอุตสาหกรรม พัฒนาสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลน้ำก่ำได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายภิกษุศักดิ์สัน เสนอฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

สำนักปลัดเทศบาล
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร ๐ ๔๒๐๕ ๙๒๘๕
www.namkamlocal.go.th

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) ที่ได้นำไปปฏิบัติประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) มีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบม./ แหล่งที่มาของ งบม.	งบประมาณที่ใช้ไป	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๑	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษีเทศบาลตำบลน้ำก่ำ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้ เกิดประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมาย	๑๐,๐๐๐.๐๐ เงินรายได้	๙,๔๕๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	จัดเทศบาลเคลื่อนที่เพื่อ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ ภาษีแก่หมู่บ้านในเขต พื้นที่ตำบลน้ำก่ำ	
๒	โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้เกิดประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมาย	๔๐,๐๐๐.๐๐ เงินรายได้	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	จัดวางระบบ ฝึกอบรมการ ใช้งานแผนที่ภาษีเทศบาล ตำบลน้ำก่ำ	เนื่องจากใช้ระยะ เวลายาวนาน
๓	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และสร้างวิสัยทัศน์ ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร และท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐ เงินรายได้	๒๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	จัดสรรงบประมาณ ในการศึกษาดูงาน ๑ ครั้ง/ปี	
๔	โครงการโปรแกรมระบบใบเสร็จ ค่าน้ำประปา - ขยะมูลฝอย	เพื่อให้การทำงานรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐ เงินรายได้	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	เพื่อให้การจัดเก็บเงินค่า น้ำประปาและค่าขยะ เป็นไปตามยอดที่ตั้งเก็บไว้	
๕	โครงการอบรมคดีนิคกฎหมาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายมากขึ้น	๒๐,๐๐๐.๐๐ เงินรายได้	๒๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ประชาชนปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	
รวมงบประมาณ			๒๔๐,๐๐๐	๑๘๙,๔๕๐	(คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๙๔)		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน ๓๒ โครงการ งบประมาณ ๘๗๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบม./ แหล่งที่มาของ งบม.	งบประมาณที่ใช้ไป	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๑	โครงการสำรวจข้อมูล ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อสัตว์ปลอดภัยจาก โรคติดต่อจากสัตว์	๒๐,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๙,๙๘๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ได้ทราบข้อมูลจำนวนสัตว์ ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ	
๒	โครงการควบคุมและป้องกัน โรคติดต่อ	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยแข็งแรง	๕๐,๐๐๐.๐๐ เงินรายได้	๘,๑๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ป้องกันควบคุมการระบาดของ โรคไข้เลือดออก	
๓	โครงการพัฒนาการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	เพื่อพัฒนาระบบอนามัยและ สิ่งแวดล้อมของตำบลน้ำก่ำ	๒๐,๐๐๐.๐๐ เงินรายได้	๑๗,๘๕๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ประชาสัมพันธ์รณรงค์ใน การสร้างจิตสำนึกให้แก่ ประชาชนในการรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับผลกระทบ กรณีการ แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา	๑๐,๐๐๐.๐๐ เงินรายได้	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบ กรณีการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา	ไม่มีประชาชนที่ ได้รับผลกระทบ
๕	โครงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล และ ขยะมูลฝอย	เพื่อบริหารจัดการขยะ สิ่ง ปฏิกูลและมูลฝอยอย่างถูก หลักสุขาภิบาล	๕๐,๐๐๐.๐๐ เงินรายได้	๒๓,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ควบคุมขยะ สิ่งปฏิกูลและ ขยะมูลฝอย	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ/ แหล่งที่มาของ งบ.	งบประมาณที่ใช้ไป	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อสัตว์ปลอดภัยจาก โรคติดต่อจากสัตว์	๑๗๐,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๖๑,๙๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	สามารถควบคุมโรค พิษสุนัขบ้าได้	
๗	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยแข็งแรง	๕๐,๐๐๐.๐๐ เงินรายได้	๒๓,๙๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ประชาชนเกิดการ ตระหนักในการป้องกันโรค ไข้เลือดออก	
๘	โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภคตำบลน้ำก่ำ	เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำ อุปโภคบริโภคของตำบล น้ำก่ำ	๒๐,๐๐๐.๐๐ เงินรายได้	๑๔,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	จัดทำฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ จัดอบรมพัฒนาคุณภาพน้ำ	
๙	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	เพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจในการเป็นคุณแม่ มือใหม่	๒๐,๐๐๐.๐๐ เงินรายได้	๒๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ได้สร้างความรู้ให้กลุ่มหญิง ตั้งครรภ์	
๑๐	โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูอาสาสมัคร ฉุกเฉินการแพทย์	เพื่อสร้างองค์ความรู้และ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน	๓๐,๐๐๐.๐๐ เงินรายได้	๓๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ได้พัฒนาอาสาสมัคร ฉุกเฉินการแพทย์ที่ สามารถช่วยเหลือเบื้องต้น อย่างถูกวิธี	
๑๑	โครงการพัฒนางานกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพตำบลน้ำก่ำ	เพื่อติดตามและเฝ้าระวัง กิจการที่ส่งผลกระทบต่อ สุขภาพประชาชน ตำบลน้ำก่ำ	๒๐,๐๐๐.๐๐ เงินรายได้	๑๒,๐๕๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	มีการติดตามการประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพในพื้นที่	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ/ แหล่งที่มาของ งบประมาณ.	งบประมาณที่ใช้ไป	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๑๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้ พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	เพื่อให้กลุ่มผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถดูแลรักษาสุขภาพ เบื้องต้นเมื่อเกิดการ เจ็บป่วยได้	๑๐,๐๐๐.๐๐ เงินรายได้	๙,๙๗๕.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ได้สร้างความรู้ให้กลุ่มผู้ พิการและกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	
๑๓	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำก่ำกลาง	อุดหนุนงบประมาณ งบประมาณด้าน สาธารณสุขให้หมู่ บ้านในตำบลน้ำก่ำ	๒๐,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำก่ำกลาง	
๑๔	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านแก่งโพธิ์	อุดหนุนงบประมาณ งบประมาณด้าน สาธารณสุขให้หมู่ บ้านในตำบลน้ำก่ำ	๒๐,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๒ บ้านแก่งโพธิ์	
๑๕	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำก่ำใต้	อุดหนุนงบประมาณ งบประมาณด้าน สาธารณสุขให้หมู่ บ้านในตำบลน้ำก่ำ	๒๐,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำก่ำใต้	
๑๖	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านคับพวง	อุดหนุนงบประมาณ งบประมาณด้าน สาธารณสุขให้หมู่ บ้านในตำบลน้ำก่ำ	๒๐,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๔ บ้านคับพวง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ/ แหล่งที่มาของ งบประมาณ.	งบประมาณที่ใช้ไป	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๑๗	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านนาคำ	อุดหนุนงบประมาณ งบประมาณด้าน สาธารณสุขให้หมู่ บ้านในตำบลน้ำคำ	๒๐,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๕ นาคำ	
๑๘	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านตู้	อุดหนุนงบประมาณ งบประมาณด้าน สาธารณสุขให้หมู่ บ้านในตำบลน้ำคำ	๒๐,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๖ ตู้	
๑๙	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านทรายมูล	อุดหนุนงบประมาณ งบประมาณด้าน สาธารณสุขให้หมู่ บ้านในตำบลน้ำคำ	๒๐,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๗ บ้านทรายมูล	
๒๐	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านคำผัก แพว	อุดหนุนงบประมาณ งบประมาณด้าน สาธารณสุขให้หมู่ บ้านในตำบลน้ำคำ	๒๐,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๘ บ้านคำผักแพว	
๒๑	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านดอนข้าวหลาม	อุดหนุนงบประมาณ งบประมาณด้าน สาธารณสุขให้หมู่ บ้านในตำบลน้ำคำ	๒๐,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๙ บ้านดอนข้าวหลาม	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ/ แหล่งที่มาของ งบประมาณ.	งบประมาณที่ใช้ไป	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๒๒	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำท่าเหนือ	อุดหนุนงบประมาณ งบประมาณด้าน สาธารณสุขให้หมู่ บ้านในตำบลน้ำท่า	๒๐,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำท่าเหนือ	
๒๓	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนสังข์	อุดหนุนงบประมาณ งบประมาณด้าน สาธารณสุขให้หมู่ บ้านในตำบลน้ำท่า	๒๐,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนสังข์	
๒๔	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระพังทอง	อุดหนุนงบประมาณ งบประมาณด้าน สาธารณสุขให้หมู่ บ้านในตำบลน้ำท่า	๒๐,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระพังทอง	
๒๕	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๓ บ้านนาคำเจริญ	อุดหนุนงบประมาณ งบประมาณด้าน สาธารณสุขให้หมู่ บ้านในตำบลน้ำท่า	๒๐,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๑๓ บ้านนาคำเจริญ	
๒๖	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๔ บ้านสันติสุข	อุดหนุนงบประมาณ งบประมาณด้าน สาธารณสุขให้หมู่ บ้านในตำบลน้ำท่า	๒๐,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๑๔ บ้านสันติสุข	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ/ แหล่งที่มาของ งบประมาณ.	งบประมาณที่ใช้ไป	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๒๗	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกน้อย	อุดหนุนงบประมาณ งบประมาณด้าน สาธารณสุขให้หมู่ บ้านในตำบลน้ำก่ำ	๒๐,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกน้อย	
๒๘	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนข้าวหลามเหนือ	อุดหนุนงบประมาณ งบประมาณด้าน สาธารณสุขให้หมู่ บ้านในตำบลน้ำก่ำ	๒๐,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนข้าวหลามเหนือ	
๒๙	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๗ บ้านน้ำก่ำน้อย	อุดหนุนงบประมาณ งบประมาณด้าน สาธารณสุขให้หมู่ บ้านในตำบลน้ำก่ำ	๒๐,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๑๗ บ้านน้ำก่ำน้อย	
๓๐	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๘ บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา	อุดหนุนงบประมาณ งบประมาณด้าน สาธารณสุขให้หมู่ บ้านในตำบลน้ำก่ำ	๒๐,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๑๘ บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา	
๓๑	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๙ บ้านเหล่าเจริญ	อุดหนุนงบประมาณ งบประมาณด้าน สาธารณสุขให้หมู่ บ้านในตำบลน้ำก่ำ	๒๐,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๑๙ บ้านเหล่าเจริญ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ/ แหล่งที่มาของ งบม.	งบประมาณที่ใช้ไป	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๓๒	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๒๐ บ้านใหม่ทรายมูล	อุดหนุนงบประมาณ งบประมาณด้าน สาธารณสุขให้หมู่ บ้านในตำบลน้ำก่ำ	๒๐,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๒๐ บ้านใหม่ทรายมูล	
รวมงบประมาณ			๘๗๐,๐๐๐	๗๔๐,๗๕๕	(คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๔)		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน ๑๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๘,๕๖๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ/ แหล่งที่มาของ งบม.	งบประมาณที่ใช้ไป	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๑	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ นครพนม (๓) ศพอส. เทศบาลตำบลน้ำก่ำ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตำบลน้ำก่ำ	๕๐,๐๐๐.๐๐ เงินรายได้	๕๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ดำเนินการจัด กิจกรรมการเรียน การสอนทุกวันพุธ	
๒	โครงการอบรมอาสาสมัคร ป้องกันอัคคีภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อปลูกจิตสำนึกและให้ ความสำคัญในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๓๐๐,๐๐๐.๐๐ เงินรายได้	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน	
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น	๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	จัดสรรเบี้ยยังชีพ แก่ผู้สูงอายุจ่าย แบบขั้นบันได	
๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๗ อุดหนุนให้แก่องค์การ บริหารส่วนตำบลอุ่มเหม้า	เพื่อให้มีศูนย์ปฏิบัติการมี ส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน	๓๐,๐๐๐.๐๐ เงินรายได้	๓๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ช่วยเหลือประชาชน	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ/ แหล่งที่มาของ งบประมาณ.	งบประมาณที่ใช้ไป	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๕	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ พิการให้ดีขึ้น	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๓,๒๒๘,๔๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	จัดสรรเบี้ยยังชีพแก่ผู้ พิการจำนวนรายละเอียด ๘๐๐ บาท	
๖	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ เอดส์ให้ดีขึ้น	๑๖๐,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๓๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	จัดสรรเบี้ยยังชีพแก่ผู้ติดเชื้อ เอดส์จำนวนรายละเอียด ๕๐๐ บาท	
๗	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในเทศกาล ต่างๆประจำปี	เพื่อสร้างความปลอดภัย ใน ชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนที่มาร่วมเทศกาล ต่างๆที่มีขึ้นในห้วงเทศกาลนั้น	๔๐,๐๐๐.๐๐ เงินรายได้	๔๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ตั้งจุดตรวจและให้บริการ ประชาชนในช่วงเทศกาล ต่างๆ	
๘	โครงการปฏิบัติการ ชาติพนม ร่วมเย็นประจำปี	เพื่อดำเนินมาตรการเชิงรุกใน พื้นที่ต่อเป้าหมายด้านยาเสพติด และเพิ่มประสิทธิภาพของ ชุดปฏิบัติการพิเศษชาติพนม ชุดปฏิบัติการตำบลและชุด ปฏิบัติการหมู่บ้านให้สามารถ รองรับการปฏิบัติการ ภารกิจได้ดียิ่งขึ้น	๕๐,๐๐๐.๐๐ เงินรายได้	๕๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	สนับสนุนการปฏิบัติการ พิเศษชาติพนม และชุด ปฏิบัติตำบลทั้ง ๑๒ ตำบลเป้าหมาย	
๙	โครงการจัดงานประเพณี แข่งขันเรือยาวประจำปี	เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ท้องถิ่นให้คงไว้	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เงินรายได้	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	จัดการแข่งขันเรือยาว ประจำปีเขต ทต.น้ำก่ำ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ/ แหล่งที่มาของ งบม.	งบประมาณที่ใช้ไป	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๑๐	โครงการอุดหนุนประเพณี ไหลเรือไฟ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการจัดงานประเพณี ไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม	๕๐,๐๐๐.๐๐ เงินรายได้	๕๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอำเภอ ธาตุพนม	
๑๑	โครงการซ่อมแซมอพยพและ ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น (อบรม ป้องกันและระงับอัคคีภัยใน สถานศึกษา)	เพื่อฝึกอบรมนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษามี ความรู้ ความเข้าใจในการ อพยพและการศึกษาเบื้องต้น	๕๐,๐๐๐.๐๐ เงินรายได้	๕๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	นักเรียน ครู และ บุคลากรของโรงเรียนใน เขต ทต.น้ำก่ำ ได้เข้าร่วม โครงการ จำนวน ปีละ ๒ ครั้ง	
๑๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่	ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ ปัญหาทางสังคมส่งเสริมการ ดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนและดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เงินรายได้	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ประชาชน ผู้ประสบ ปัญหาสังคมในเขต เทศบาลตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน	
๑๓	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เพื่อปลูกจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงานอาสาพระราชทาน	๓๐,๐๐๐.๐๐ เงินรายได้	๓๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ประชาชนในพื้นที่จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน	
รวมงบประมาณ			๑๘,๕๖๐,๐๐๐	๑๘,๑๖๕,๔๐๐	(คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๐)		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๒๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๘,๑๘๕,๓๐๐ บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ/ แหล่งที่มาของ งบม.	งบประมาณที่ใช้ไป	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีประสิทธิ ภาพมากขึ้น	๓๒,๔๘๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๓๒,๔๘๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	จัดกิจกรรมส่งเสริม คุณภาพสำหรับผู้เรียน	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่า อุปกรณ์การเรียน โรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลน้ำคำ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การ เรียน โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลน้ำคำ	๔๖,๘๑๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๖,๘๑๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลน้ำคำ	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่า จัดการเรียนการสอน (รายหัว ส่วนเพิ่ม Top Up) โรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลน้ำคำ	เพื่อจ่ายเป็นค่า (รายหัวส่วน เพิ่ม Top Up) ของนักเรียน ในพื้นที่นั้นๆ	๔๑,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๑,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ค่าจัดการเรียนการสอน ให้แก่เด็กนักเรียน (รายหัว) ในเขตพื้นที่	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่า ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน)	เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่ จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา	๑๑๙,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๑๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	นักเรียนที่ยากจน ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ จบการศึกษา ภาคบังคับและให้มี โอกาสได้รับการศึกษา ในระดับที่สูงขึ้น	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ/ แหล่งที่มาของ งบม.	งบประมาณที่ใช้ไป	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๕	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อให้เด็กได้แสดงออกอย่าง สร้างสรรค์และเข้าร่วม กิจกรรม	๔๐,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	เพื่อให้เด็กได้แสดงออก อย่างสร้างสรรค์และฝึก ทักษะในด้านต่างๆ	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อพัฒนาคุณภาพโภชนาการ ของเด็กเหมาะสมกับวัย	๑,๓๗๕,๙๒๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๑,๓๗๕,๙๒๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๘ ศูนย์ฯ	
๗	โครงการอุดหนุน โรงเรียน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาล ตำบลน้ำคำเป็นค่าอาหาร กลางวัน	เพื่อพัฒนาคุณภาพโภชนาการ ของเด็กเหมาะสมกับวัย - นักเรียนมีสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์ - นักเรียนมี สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ทางกายตามเกณฑ์	๓,๒๐๗,๒๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๓,๒๐๗,๒๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนทั้ง ๘ แห่ง - เพื่อให้นักเรียนมีอาหาร กลางวันที่มีคุณค่าตาม หลักโภชนาการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ./ แหล่งที่มาของ งบประมาณ.	งบประมาณที่ใช้ไป	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลน้ำก่ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน การสอนให้เด็กนักเรียน	๒๓๖,๑๙๖.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๓๖,๑๙๖.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ค่าจัดการเรียนการสอน ให้เด็กนักเรียน	
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ)	เพื่อพัฒนาคุณภาพโภชนาการ ของเด็กเหมาะสมกับวัย	๕๗๑,๒๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๗๑,๒๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลน้ำก่ำ	
๑๐	โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตเทศบาล ตำบลน้ำก่ำ (สังกัด สพฐ.)	เพื่อพัฒนาคุณภาพโภชนาการ ของเด็กเหมาะสมกับวัย	๑,๘๓๙,๑๑๑.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๑,๘๓๙,๑๑๑.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในเขต เทศบาลตำบลน้ำก่ำ ๘ แห่ง	
๑๑	โครงการแข่งขันกีฬา ภายในโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลน้ำก่ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าแข่งขัน กีฬาภายในและรางวัล ในกิจกรรมต่างๆ	๒๐,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	สร้างความสามัคคีและ สร้างระเบียบวินัยให้ เด็กๆ ในโรงเรียน	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ/ แหล่งที่มาของ งบม.	งบประมาณที่ใช้ไป	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๑๒	โครงการปัจฉิมนิเทศ ใน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลน้ำคำ	เพื่อเป็นการมอบเกียรติบัตร แก่เด็กที่จบการศึกษาในปี นั้นๆ	๑๐,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	จัดพิธีมอบใบ ประกาศนียบัตร แก่เด็ก ที่จบการศึกษาในปีนั้นๆ	
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่า เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลน้ำคำ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่อง แบบ นักเรียนสำหรับโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลน้ำคำ	๔๔,๘๒๕.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๔,๘๒๕.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน	
๑๔	โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน	มุ่งปลูกฝังนิสัยรักการอ่านทุก ช่วงวัยมีพฤติกรรม นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น	๑๐,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ประชาชนพนักงาน ตำบลน้ำคำ ทุกช่วงวัย มีทักษะการอ่านและ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเรียนรู้ด้วยตนเอง และเชื่อมโยงความรู้ใหม่ ได้อย่างเป็นระบบ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ/ แหล่งที่มาของ งบม.	งบประมาณที่ใช้ไป	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่า กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลน้ำก่ำ)	เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	๕๘,๖๔๔.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๘,๖๔๔.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	จัดกิจกรรมส่งเสริม คุณภาพสำหรับ ผู้เรียน ในพื้นที่เทศบาล ตำบลน้ำก่ำ	
๑๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การ เรียน	๒๐,๓๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๓๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน	
๑๗	โครงการส่งเสริมกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน (เข้าค่ายเดิน ทางไกลลูกเสือ - เนตรนารี)	นักเรียนเกิดการวางแผน ความคิด ความสามัคคี ในหมู่คณะ	๑๐,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	กิจกรรมเดินทางไกลเข้า ค่ายพักแรม ความอดทน และสามัคคี	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ/ แหล่งที่มาของ งบม.	งบประมาณที่ใช้ไป	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๑๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ นักเรียนสำหรับ ศพด. ๘ แห่ง	๒๒,๗๕๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๒,๗๕๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน	
๑๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๘๖,๔๑๖.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๘๖,๔๑๖.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	จ่ายเป็นค่าการเรียนการสอน และการศึกษาชั้น พื้นฐานของนักเรียน	
๒๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑๔,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๔,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	จัดซื้อหนังสือเรียนให้กับ เด็กนักเรียนทั่วถึงและ ครบถ้วนตามเกณฑ์	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ/ แหล่งที่มาของ งบ.	งบประมาณที่ใช้ไป	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๒๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่า หนังสือเรียนโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลน้ำก่ำ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนในโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ	๖๘,๘๔๘.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๖๘,๘๔๘.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	จัดซื้อหนังสือเรียนให้กับ เด็กนักเรียนอย่างทั่วถึง และครบถ้วนตามเกณฑ์	
๒๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตตรง เรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลน้ำก่ำ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ตในโรงเรียน	๙,๖๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๙,๖๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	จ่ายค่าอินเทอร์เน็ต รายเดือน	
๒๓	โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ยากไร้ในเขต เทศบาล ตำบลน้ำก่ำให้ดีขึ้น	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เงินรายได้	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	จัดสรรงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่ ทต.น้ำก่ำ ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน	
รวมงบประมาณ			๘,๑๘๕,๓๐๐	๘,๐๘๕,๓๐๐	(คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๘)		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๒๙ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒,๕๕๔,๐๐๐ บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบปม./ แหล่งที่มาของ งบปม.	งบประมาณที่ใช้ไป	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้าง โรงน้ำประปา) หมู่ที่ ๑๘ บ้าน น้ำท่าใหม่พัฒนา อำเภอ ธาตุพนม จังหวัดนครพนม	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. (สายข้างโรงน้ำประปา) หมู่ที่ ๑๘ บ้านน้ำท่าใหม่พัฒนา - เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ในการสัญจร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. (สายข้างโรงน้ำประปา) หมู่ที่ ๑๘ บ้านน้ำท่าใหม่ พัฒนา กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรก่อสร้างตาม แบบเทศบาลตำบลน้ำท่า	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายวงน้ำท่ารีสอร์ท) หมู่ที่ ๑๗ บ้านน้ำก้าน้อย อำเภอ ธาตุพนม จังหวัดนครพนม	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สายวงน้ำท่ารีสอร์ท หมู่ที่ ๑๗ เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ในการสัญจร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. สายวง น้ำท่ารีสอร์ท กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรก่อสร้าง ตามแบบเทศบาล ตำบลน้ำท่า	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย เลียบบคลองส่งน้ำ) หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำท่าใต้ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. (สายเลียบบคลองส่งน้ำ) หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำท่าใต้ - เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ในการสัญจร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. (สาย เลียบบคลองส่งน้ำ) กว้าง ๓.๐๐ เมตรยาว ๑,๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาล ตำบลน้ำท่า	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ/ แหล่งที่มาของ งบประมาณ.	งบประมาณที่ใช้ไป	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๔	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก/วาง ท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วย	เพื่อระบายน้ำเสียจากครัวเรือน ภายในหมู่บ้าน และป้องกันน้ำท่วมขัง	๑๔๐,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	ระหว่างดำเนินการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ/วาง ท่อระบายน้ำ กว้าง ๔๐.๕๐ ม. ยาว ๑๒๕ ม.	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเชื่อมถนนรอบหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนข้าวหลามเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. (สายเชื่อมถนนรอบหมู่บ้าน) หมู่ ที่ ๑๖ บ้านดอนข้าวหลามเหนือ - เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนในการสัญจร	๒๕๕,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	ระหว่างดำเนินการ	ก่อสร้างถนน คสล. (สายเชื่อมถนนรอบหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนข้าว หลามเหนือ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ก่อสร้างตาม แบบเทศบาลตำบลน้ำก่ำ	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไป สำนักสงฆ์ ภูคำ) หมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนข้าวหลามเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. (สายไปสำนักสงฆ์ภูคำ) หมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนข้าวหลามเหนือ - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ในการสัญจร	๒๕๕,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	ระหว่างดำเนินการ	ก่อสร้างถนน คสล.(สายไป สำนักสงฆ์ ภูคำ) หมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนข้าวหลามเหนือ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาล ตำบลน้ำก่ำ	
๗	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอธาตุพนม	อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนมเพื่อ ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า	๒๐๐,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๙๙,๓๒๐.๐๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนได้รับความแสง สว่างและสะดวกสบาย ในการเดินทาง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ/ แหล่งที่มาของ งบม.	งบประมาณที่ใช้ไป	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์เทศบาล ตำบลน้ำก่ำ	เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ที่ให้ความสะอาด และเหมาะสมกับการใช้งาน อยู่ตลอดเวลา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อ ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ เทศบาล ตำบลน้ำก่ำ โดยใช้แรงงาน จากบุคลากรท้องถิ่น	
๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ระบบผลิตน้ำประปาและ ระบบท่อน้ำประปาสถานี บ้านสันติสุข (สถานีประปา บ้านสันติสุข) หมู่ที่ ๑๔ บ้านสันติสุข อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	เพื่อการบริหารจัดการน้ำ บริโภคที่สะอาดปลอดภัย ให้กับประชาชนให้มีคุณภาพ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างระบบผลิต น้ำประปาและระบบ ท่อน้ำน้ำประปาสถานี บ้านสันติสุข	
๑๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ระบบผลิตน้ำประปาและ ระบบท่อน้ำประปาสถานี บ้านดอนข้าวหลาม (สถานี ประปาบ้านดอนข้าวหลาม) หมู่ที่ ๙ บ้านดอนข้าวหลาม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	เพื่อการบริหารจัดการ น้ำบริโภคที่สะอาดปลอดภัย ให้กับประชาชนให้มีคุณภาพ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างระบบผลิต น้ำประปาและระบบ ท่อน้ำน้ำประปาสถานี บ้านดอนข้าวหลาม	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ/ แหล่งที่มาของ งบปม.	งบประมาณที่ใช้ไป	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๑๑	เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านน้ำก่ำกลาง หมู่ที่ ๑ - บ้านน้ำก่ำใต้ หมู่ที่ ๓ - บ้านน้ำก่ำเหนือ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านน้ำก่ำน้อย หมู่ที่ ๑๗	- เพื่อเสริมผิวถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต - เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ในการสัญจร	๒,๗๙๐,๐๐๐.๐๐ อุดหนุนเฉพาะกิจ	๒,๗๙๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน ๓ ช่วง กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร	
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายริมเขื่อนแม่น้ำโขง บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา หมู่ ๑๘ ตำบลน้ำก่ำ	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. เหล็ก สายริมเขื่อนแม่น้ำโขง บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา หมู่ ๑๘ - เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ในการสัญจร	๑,๘๔๔,๐๐๐.๐๐ อุดหนุนเฉพาะกิจ	๑,๒๔๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร	
๑๓	จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้าง วัดโพธิ์คำทางทิศเหนือ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำก่ำเหนือ	- เพื่อปรับปรุงผิวจราจร ถนน คสล.(สายข้างวัดโพธิ์คำทาง ทิศเหนือ) - เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ในการสัญจร	๓๒๕,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๓๒๕,๐๐๐	ระหว่างดำเนินการ	ปรับปรุงผิวจราจร ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๖ ม. หนา ๐.๑๒ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ/ แหล่งที่มาของ งบม.	งบประมาณที่ใช้ไป	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนางภูมิ ทองเภา) หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำก่ำเหนือ	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนางภูมิ ทองเภา) - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร	๗๓,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๗๓,๐๐๐	ระหว่างดำเนินการ	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๒.๗๐ ม. ยาว ๔๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๙๐ ตรม.	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จุดที่ ๑ สายโนนสังข์ - ดอนซอนโป่ง) หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนสังข์	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. (สายโนนสังข์ - ดอนซอนโป่ง) - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร	๒๐๙,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๒๐๘,๐๐๐	ระหว่างดำเนินการ	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จุดที่ ๒ สายบ้านนายเพ็ด ชันติยะ) หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนสังข์	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านนายเพ็ด ชันติยะ) - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร	๑๗๐,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	ระหว่างดำเนินการ	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๒ ตารางเมตร	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ/ แหล่งที่มาของ งบม.	งบประมาณที่ใช้ไป	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จุดที่ ๓ สายบ้านนางสาวซอน แสงสุวรรณ) บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๑๑	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนางสาวซอน แสงสุวรรณ) - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร	๑๑๑,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๑๑๐,๕๐๐.๐๐	ระหว่างดำเนินการ	ถนน คสล. ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๙ ตารางเมตร	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๔ บ้านสันติสุข	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ระหว่างดำเนินการ	ถนน คสล. ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายกกกอก) บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ ๑๙	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. หมู่บ้าน (สายกกกอก) บ้านเหล่าเจริญ - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร	๑๗๖,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	ระหว่างดำเนินการ	ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ/ แหล่งที่มาของ งบม.	งบประมาณที่ใช้ไป	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๒๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อ พักภายในหมู่บ้าน (ซอยร้าน ก้วยเตี่ยวแม่วา) บ้านน้ำก่ำใต้ หมู่ที่ ๓	- เพื่อวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักภายใน หมู่บ้าน - เพื่อระบายน้ำเสียจาก ครัวเรือน และป้องกันน้ำท่วมขัง	๒๙๒,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๒๙๒,๐๐๐.๐๐	ระหว่างดำเนินการ	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๓๗ ท่อนพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๑๔ บ่อ	
๒๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อ พักภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้าน อดีตผู้ใหญ่อาคม ลำลอง) บ้าน น้ำก่ำใต้ หมู่ที่ ๓	- เพื่อวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักภายใน หมู่บ้าน - เพื่อระบายน้ำเสียจาก ครัวเรือน และป้องกันน้ำท่วมขัง	๒๖๖,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๒๖๖,๐๐๐.๐๐	ระหว่างดำเนินการ	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๑๘ ท่อนพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๑๑ บ่อ	
๒๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อ พักภายในหมู่บ้าน และปรับปรุงผิวจราจร (ซอยบ้านอดีตผู้ใหญ่วัลภา สุทธิสาร) บ้านน้ำก่ำใต้ หมู่ที่ ๓	- เพื่อวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักภายใน หมู่บ้าน และปรับปรุงผิวจราจร - เพื่อระบายน้ำเสียจาก ครัวเรือนและป้องกัน น้ำท่วมขัง	๔๖๘,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	ระหว่างดำเนินการ	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๑๑ ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๑๒ บ่อ ปรับปรุงผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ/ แหล่งที่มาของ งบประมาณ.	งบประมาณที่ใช้ไป	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๒๓	โครงการวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อ พักน้ำ (สายท้าย หมู่บ้านถึงหัวโตน) บ้านน้ำก่ำใต้ หมู่ที่ ๓	- เพื่อวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน - เพื่อระบายน้ำเสียจากครัวเรือน และป้องกันน้ำท่วมขัง	๒๗๗,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๒๗๗,๐๐๐.๐๐	ระหว่างดำเนินการ	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘๗ ท่อน พร้อมบ่อ พัก ค.ส.ล. จำนวน ๑๐ บ่อ	
๒๔	โครงการวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อ พักภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านพ้อมห้อม) บ้านน้ำก่ำใต้ หมู่ที่ ๓	- เพื่อวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน - เพื่อระบายน้ำเสียจากครัวเรือน และป้องกันน้ำท่วมขัง	๑๘๐,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	ระหว่างดำเนินการ	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๑๔ ท่อนพร้อมบ่อ พัก ค.ส.ล. จำนวน ๑๑ บ่อ	
๒๕	โครงการวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อ พักภายในหมู่บ้าน บ้านนาคำเจริญ หมู่ที่ ๑๓	- เพื่อวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน - เพื่อระบายน้ำเสียจากครัวเรือน และป้องกันน้ำท่วมขัง	๔๔๗,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๔๔๗,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๙๗ ท่อนพร้อมบ่อ พัก ค.ส.ล. จำนวน ๒๐ บ่อ	ทำสัญญาแล้ว
๒๖	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ พร้อมบ่อ พักน้ำ (ภายใน หมู่บ้านจุดที่ ๑) หมู่ ที่ ๗ บ้านทรายมูล	- เพื่อวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน - เพื่อระบายน้ำเสียจากครัวเรือน และป้องกันน้ำท่วมขัง	๑๗๓,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๑๗๓,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๘๕ ท่อน พร้อมบ่อ พัก ค.ส.ล. จำนวน ๙ บ่อ	ทำสัญญาแล้ว

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ/ แหล่งที่มาของ งบม.	งบประมาณที่ใช้ไป	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๒๗	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ พร้อมบ่อ พักน้ำ (ภายใน หมู่บ้านจุดที่ ๒) หมู่ ที่ ๗ บ้านทรายมูล	- เพื่อวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน - เพื่อระบายน้ำเสียจากครัวเรือน และป้องกันน้ำท่วมขัง	๑๖๖,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๑๖๖,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙๐ ท่อน พร้อมบ่อ พัก ค.ส.ล. จำนวน ๙ บ่อ	ทำสัญญาแล้ว
๒๘	โครงการวางท่อลอด เหล็กสำเร็จรูป (ถนนสายบ้านโป่ง ตำบลฝั่งแดง - บ้าน นาคำ ตำบลน้ำคำ) หมู่ที่ ๑๘ บ้านน้ำคำใหม่พัฒนา	- เพื่อวางท่อลอดเหล็กสำเร็จรูป - เพื่อระบายน้ำเสียจากครัวเรือน และป้องกันน้ำท่วมขัง	๓๐๐,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	วางท่อลอดเหล็กสำเร็จรูป ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓ ท่อน	ทำสัญญาแล้ว
๒๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (สายสี่แยก โรงเรียนน้ำคำสิทธิ ผลบุญกุล) หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำคำเหนือ	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. (สายสี่แยกโรงเรียนน้ำคำสิทธิผลบุญกุล) - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในการสัญจร	๗๗,๐๐๐.๐๐ เงินสะสม	๗๗,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ตารางเมตร วางระบายน้ำ ค.ส.ล. ยาว ๒๔.๐๐ เมตร	รอทำสัญญา
รวมงบประมาณ			๑๒,๕๕๔,๐๐๐	๑๑,๙๔๗,๒๒๐.๐๕	(คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๓)		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			๔๐,๓๐๙,๓๐๐	๓๙,๑๒๘,๑๒๕.๐๕	(คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๗)		